

Дата и вид осмотра	Выявленная неисправность или повреждение	Кол-во в единицах измерения	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения	Примечание (фактическое выполнение, исполнители,
24.04.14г.	Проведен общий осмотр		дома <u>ул. Окружная 28</u>	
	Техническое состояние конструктивных элементов и инженерного оборудования следующее:			
ВЕСЕННИЙ				
ОСМОТР	ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ			
	Подъезд №1			
Члены комиссии	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
инженер по эксплуатации	Г-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
Нагорнов О.М.	Г-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
энергетик	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Фензель А.В.	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Г-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
мастер	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Шмелева С.М.	Г-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
слесарь				
Земсков Е.И.	Расконсервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
	замена на фасаде шар.кран Д.25	1шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
электромонтер				
Горбунов В.М.	Дренажная канализация Д.50			
	(переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь

Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
огнетушители	2шт.	поверенные, состояние удовлетворительное	
подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
(Помещение вытяжной вентиляции гаража)	1		
Блок управления вытяжной вентиляции	1шт.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 400x400мм.	18м.	состояние удовлетворительное	
вентилятор вытяжной	1шт.	состояние рабочее	
Гаражные ворота цокольного этажа	1	состояние удовлетворительное	
Блок управления	1шт.	состояние рабочее	
Привод гаражных ворот	1шт.	состояние удовлетворительное	
Датчики фотоэлементов	4шт.	состояние рабочее	
Тамбур - шлюз (помещение)	1		

Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
Подъезд №2			
Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
Водопровод Х/В; Г/В			
В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры на стояках:			
В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Дренажная канализация Д.50 (переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь

	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные, состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Приточно домовая вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 800x300мм.	8м.	состояние удовлетворительное	
	колорифер	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	эл.двигатель	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	фильтр грубой очистки замена	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	блок управления приточной вентиляции	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	Отопление колорифера:			
	Трубопровод Т-1 Д.50	27м.	состояние удовлетворительное	
	теплообменник	1 шт.	в рабочем состоянии	
	шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное	
	циркуляционный насос CPUDPOS 32-120 ГФ	1 шт.	в рабочем состоянии	
	фильтр тонкой очистки Д.50	1 шт.	в рабочем состоянии	
	автоматический воздухоудалитель	2шт.	в рабочем состоянии	
	градусник, доливка масла в термокарманы	4шт.	в рабочем состоянии	
	манометр, поверка	4шт.	в рабочем состоянии	
	кран шар. Д.15	5шт.	состояние удовлетворительное	
	кран шар. Д.20	1шт.	состояние удовлетворительное	
	бак ресиверный (50л.)	1шт.	состояние удовлетворительное	
	балансировочный кран Д.50	1шт.	состояние удовлетворительное	
	клапан ВДУ	1шт.	состояние удовлетворительное	

	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		
	Вентилятор	1 шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд №3			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50			
	(переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	

Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-1;Т-2 маг. Тру-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
Сплинker пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400х250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200х150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500х300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200х100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
жалюзные решетки в цок.этаже 300х7000мм.	2шт.	состояние удовлетворительное	
Приточно гаражная вентиляция (помещение)			
шахта забора воздуха	1 шт.	в рабочем состоянии	
воздуховод 800х300мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
вентилятор	1шт.	в рабочем состоянии	
блок управления	1шт.	в рабочем состоянии	
Тепловой узел			

	магистральный тр-д Д.133	18м.	состояние удовлетворительное	
	шар.затвор Д.100	4шт.	состояние удовлетворительное	
	шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное	
	манометр поверка	4шт.	состояние удовлетворительное	
	датчик расходомер	2шт.	в рабочем состоянии	
	теплосчетчик	1шт.	в рабочем состоянии	
	промывка системы отопления	18м.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	опресовка ТУ	1	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Тамбур - шлюз (помещение)			
	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	шт.	состояние удовлетворительное	
	Щитовая			
	осмотр и ревизия	1	электрооборудование в раб. состоянии подготовка к зиме до 20.07.	электромонтер
	Подъезд №4			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропилен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропилен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропилен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь

	Расконсервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
	замена на фасаде шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50			
	(переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Приточно домовая вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1шт.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 800x300мм.	8м.	состояние удовлетворительное	

колорифер	1 шт.	состояние удовлетворительное	
эл.двигатель	1 шт.	состояние удовлетворительное	
фильтр грубой очистки замена	1 шт.	состояние удовлетворительное	
блок управления приточной вентиляции	1 шт.	состояние удовлетворительное	
Отопление колорифера:			
Трубопровод Т-1 Д.50	27м.	состояние удовлетворительное	
теплообменник	1 шт.	в рабочем состоянии	
шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное	
циркуляционный насос CPUDPOS 32-120 ГФ	1 шт.	в рабочем состоянии	
фильтр тонкой очистки Д.50	1 шт.	в рабочем состоянии	
автоматический воздухоудалитель	2шт.	в рабочем состоянии	
градусник, доливка масла в термокарманы	4шт.	в рабочем состоянии	
манометр, поверка	4шт.	в рабочем состоянии	
кран шар. Д.15	5шт.	состояние удовлетворительное	
кран шар. Д.20	1 шт.	состояние удовлетворительное	
бак ресиверный (50л.)	1 шт.	состояние удовлетворительное	
балансировочный кран Д.50	1 шт.	состояние удовлетворительное	
клапан ВДУ	1 шт.	состояние удовлетворительное	
Вентиляция приточная домовая (по гаражу) : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
Тамбур - шлюз (помещение)	1		
Вентилятор	1 шт.	состояние рабочее	
воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
жалюзная решетка	1 шт.	состояние удовлетворительное	
Подъезд №5			
Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
Водопровод Х/В; Г/В			
В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	

	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Расконсервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
	на фасаде шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50			
	(переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	

	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные, состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		
	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд №6			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Узел холодной воды			
	подготовка узла холодной воды	1	подготовка к зиме до 20.07.	
	трубопровод Д.100 (сталь) ввод	2шт.	состояние удовлетворительное	
	дисковый затвор на вводе	2шт.	в рабочем состоянии	
	На узле: дисковый затвор Д.100	3шт.	в рабочем состоянии	
	фильтр МГМ (магнитно-механич.) Д.50	1шт.	в рабочем состоянии	
	водосчетчик домовой Д.50	1шт.	в рабочем состоянии	
	водосчетчик пожарный Д.65	1шт.	в рабочем состоянии	
	кран шар. на домов.тру-де Д.15	1шт.	в рабочем состоянии	
	клапан пожарной сигнал. на тру-де пожаротушения	1шт.	в рабочем состоянии	
	тру-д В-1 (п/п) Д.100	6м.	состояние удовлетворительное	
	Узел связи (помещение) проходит:			
	пожарный тр-д Д.100 (сталь)	3м.	состояние удовлетворительное	
	Х/В;В-1(п/п)	3м.	состояние удовлетворительное	

	Т-1, Д.50	3м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50	3м.	состояние удовлетворительное	
	Д.К. Д.25 (дренажная канализация на систему отопления)	3м.	состояние удовлетворительное	
	Комната КУИ			
	подводка Х/В;Г/В, (металлопласт) Д.16	20м.	состояние удовлетворительное	
	водосчетчики хол. гор. воды	2шт.	в рабочем состоянии	
	умывальник	1шт.	состояние удовлетворительное	
	смеситель	1шт.	состояние удовлетворительное	
	унитаз	1шт.	состояние удовлетворительное	
	насос для откачки воды	1шт.	в рабочем состоянии	
	канализация Д.32	8м.	состояние удовлетворительное	
	канализация Д.25	3м.	состояние удовлетворительное	
	розетка	1шт.	в рабочем состоянии	
	шар.кран Д.15 на подводке к бочку	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Приточно домовая вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1шт.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 800x300мм.	8м.	состояние удовлетворительное	
	колорифер	1шт.	состояние удовлетворительное	
	эл.двигатель	1шт.	состояние удовлетворительное	
	фильтр грубой очистки замена	1шт.	состояние удовлетворительное	
	блок управления приточной вентиляции	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Отопление колорифера :			
	Трубопровод Т-1 Д.50	27м.	состояние удовлетворительное	
	теплообменник	1шт.	в рабочем состоянии	
	шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное	
	циркулиционный насос	1шт.	в рабочем состоянии	
	фильтр тонкой очистки Д.50	1шт.	в рабочем состоянии	
	автоматический воздухоудалитель	2шт.	в рабочем состоянии	
	градусник, доливка масла в термокарманы	4шт.	в рабочем состоянии	
	манометр, поверка	4шт.	в рабочем состоянии	
	кран шар. Д.15	5шт.	состояние удовлетворительное	
	кран шар. Д.20	1шт.	состояние удовлетворительное	

бак ресиверный (50л.)	1шт.	состояние удовлетворительное	
балансировочный кран Д.50	1шт.	состояние удовлетворительное	
клапан ВДУ	1шт.	состояние удовлетворительное	
(Помещение вытяжной вентиляции гаража)	1		
Блок управления вытяжной вентиляции	1шт.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 400x400мм.	18м.	состояние удовлетворительное	
вентилятор вытяжной	1шт.	состояние рабочее	
Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
Водопровод Х/В; Г/В			
В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры на стояках:			
В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Расконсервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
замена на фасаде шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
Дренажная канализация Д.50			
(переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь

Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
Тамбур - шлюз (помещение)	1		
Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
Подъезд №7			
Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
Щитовая	1	электрооборудование в рабочем состоя	
осмотр и ревизия	1	подготовка к зиме до 20.07.	электромонтё

	Тепловой узел			
	магистральный тр-д Д.133	18м.	состояние удовлетворительное	
	шар.затвор Д.100	4шт.	состояние удовлетворительное	
	шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное	
	манометр поверка	4шт.	состояние удовлетворительное	
	датчик расходомер	2шт.	в рабочем состоянии	
	теплосчетчик	1шт.	в рабочем состоянии	
	промывка системы отопления	18м.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	опресовка ТУ	1	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Приточно гаражная вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1шт.	в рабочем состоянии	
	воздуховод 800x300мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	вентилятор	1шт.	в рабочем состоянии	
	блок управления	1шт.	в рабочем состоянии	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Расконсервация поливочного трубопровода: шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь
	на фасаде шар.кран Д.25	2шт.	текущий ремонт до 1.05.	слесарь

Дренажная канализация Д.50 (переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
Тамбур - шлюз (помещение)	1		
Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	

	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд №8			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50 (переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь

	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные, состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		
	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Приточно домовая вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1шт.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 800x300мм.	8м.	состояние удовлетворительное	
	колорифер	1шт.	состояние удовлетворительное	
	эл.двигатель	1шт.	состояние удовлетворительное	
	фильтр грубой очистки замена	1шт.	состояние удовлетворительное	
	блок управления приточной вентиляцией	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Отопление колорифера :			
	Трубопровод Т-1 Д.50	27м.	состояние удовлетворительное	
	теплообменник	1шт.	в рабочем состоянии	
	шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное	

	циркуляционный насос	1 шт.	в рабочем состоянии	
	фильтр тонкой очистки Д.50	1 шт.	в рабочем состоянии	
	автоматический воздухоудалитель	2 шт.	в рабочем состоянии	
	градусник, доливка масла в термокарманы	4 шт.	в рабочем состоянии	
	манометр поверка	4 шт.	в рабочем состоянии	
	кран шар. Д.15	5 шт.	состояние удовлетворительное	
	кран шар. Д.20	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	бак ресиверный (50л.)	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	балансировочный кран Д.50	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	клапан ВДУ	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд №9			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Тепловой узел			
	магистральный тр-д Д.133	18м.	состояние удовлетворительное	
	шар.задвижка Д.100	4 шт.	состояние удовлетворительное	
	шар.кран Д.50	4 шт.	состояние удовлетворительное	
	манометр поверка	4 шт.	состояние удовлетворительное	
	датчик расходомер	2 шт.	в рабочем состоянии	
	теплосчетчик	1 шт.	в рабочем состоянии	
	промывка системы отопления	18м.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	опрессовка ТУ	1	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Приточно гаражная вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1 шт.	в рабочем состоянии	
	воздуховод 800х300мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	вентилятор	1 шт.	в рабочем состоянии	
	блок управления	1 шт.	в рабочем состоянии	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Г-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	

	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропилен)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50 (переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по газу	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	

	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500x300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		
	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд №10			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Щитовая	1	электрооборудование в рабочем состоя	
	осмотр и ревизия	1	подготовка к зиме до 20.07.	электромонте
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь

	Отопление колорифера :		
	Трубопровод Т-1 Д.50	27м.	состояние удовлетворительное
	теплообменник	1шт.	в рабочем состоянии
	шар.кран Д.50	4шт.	состояние удовлетворительное
	циркулиционный насос	1шт.	в рабочем состоянии
	фильтр тонкой очистки Д.50	1шт.	в рабочем состоянии
	автоматический воздухоудалитель	2шт.	в рабочем состоянии
	градусник, доливка масла в термокарманы	4шт.	в рабочем состоянии
	манометр поверка	4шт.	в рабочем состоянии
	кран шар. Д.15	5шт.	состояние удовлетворительное
	кран шар. Д.20	1шт.	состояние удовлетворительное
	бак ресиверный (50л.)	1шт.	состояние удовлетворительное
	балансировочный кран Д.50	1шт.	состояние удовлетворительное
	клапан ВДУ	1шт.	состояние удовлетворительное
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500х300мм.	42м.	состояние удовлетворительное
	воздуховод 200х100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное
	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400х250мм.	15м.	состояние удовлетворительное
	воздуховод 200х150мм.	12м.	состояние удовлетворительное
	Тамбур - шлюз (помещение)	1	
	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее
	воздуховод 100х110мм.	5м.	состояние удовлетворительное
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное
	Подъезд №11		
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное
	Водопровод Х/В; Г/В		
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное

	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропилен)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50 (переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-1; Т-2 магист.труб-д системы отопления Д.133	21м.	состояние удовлетворительное	
	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по газу	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	

	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Комната КУИ			
	подводка Х/В; Г/В, (металлопласт) Д.16	20м.	состояние удовлетворительное	
	водосчетчики хол. гор. воды	2шт.	в рабочем состоянии	
	умывальник	1шт.	состояние удовлетворительное	
	смеситель	1шт.	состояние удовлетворительное	
	унитаз	1шт.	состояние удовлетворительное	
	насос для откачки воды	1шт.	в рабочем состоянии	
	канализация Д.32	8м.	состояние удовлетворительное	
	канализация Д.25	3м.	состояние удовлетворительное	
	розетка	1шт.	в рабочем состоянии	
	шар.кран Д.15 на подводке к бочку	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Приточно гаражная вентиляция (помещение)			
	шахта забора воздуха	1шт.	в рабочем состоянии	
	воздуховод 800х300мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	вентилятор	1шт.	в рабочем состоянии	
	блок управления	1шт.	в рабочем состоянии	
	(Помещение вытяжной вентиляции гаража)	1		
	Блок управления вытяжной вентиляции	1шт.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 400х400мм.	18м.	состояние удовлетворительное	
	вентилятор вытяжной	1шт.	состояние рабочее	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500х300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200х100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400х250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200х150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		
	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100х110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	

	ЦТП (Узел горячей воды)		
	ввод тр-да Т-1;Т-2, Д. 219		состояние удовлетворительное
	вводные задвижки Д.200	2шт.	в рабочем состоянии
	фильтр магнитно-механический Д. 200	2шт.	в рабочем состоянии
	Врезка на теплообменник :		
	задвижка Т-1;Т-2, на теплообменник Д.100	2шт.	в рабочем состоянии
	задвижка на ТУ в (блок секции)7 Блок секции Д.100	2шт.	в рабочем состоянии
	трубопровод Т-1;Т-2, Д.219 на теплоснабжение. Секция Блок -1(5п.)		состояние удовлетворительное
	кран шаровый Д.200	1шт.	состояние удовлетворительное
	дисковый затвор Д.200	1шт.	состояние удовлетворительное
	Водоподготовка Г/В.		
	теплообменник пластинчатый	2шт.	состояние рабочее
	Водопровод Х/В на теплообменник		
	дисковый затвор на Х/В.	1шт.	в рабочем состоянии
	обратный клапан Д.50	4шт.	в рабочем состоянии
	шар. задвижка Д.50	10шт.	в рабочем состоянии
	На трубопроводе Т-3.		
	дисковый затвор Д.100	2шт.	в рабочем состоянии
	обратка Т-4, дисковый затвор Д.80	2шт.	в рабочем состоянии
	насос циркуляционный на обратном труб-де UPS 3260F	1шт.	в рабочем состоянии
	дисковый затвор Д.50	4шт.	в рабочем состоянии
	сетчатый фильтр Д.40 на труб-де Т-4	1шт.	в рабочем состоянии
	кран шаровый Д.15	4шт.	в рабочем состоянии
	Подъезд №12		
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное
	Приточно домовая вентиляция (помещение)		
	шахта забора воздуха	1шт.	состояние удовлетворительное
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное
	воздуховод 800x300мм.	8м.	состояние удовлетворительное
	колорифер	1шт.	состояние удовлетворительное

эл.двигатель		1шт.	состояние удовлетворительное	
фильтр грубой очистки замена		1шт.	состояние удовлетворительное	
блок управления приточной вентиляции		1шт.	состояние удовлетворительное	
Отопление колорифера :				
Трубопровод Т-1 Д.50		27м.	состояние удовлетворительное	
теплообменник		1шт.	в рабочем состоянии	
шар.кран Д.50		4шт.	состояние удовлетворительное	
циркуляционный насос		1шт.	в рабочем состоянии	
фильтр тонкой очистки Д.50		1шт.	в рабочем состоянии	
автоматический воздухоудалитель		2шт.	в рабочем состоянии	
градусник, доливка масла в термокарманы		4шт.	в рабочем состоянии	
манометр поверка		4шт.	в рабочем состоянии	
кран шар. Д.15		5шт.	состояние удовлетворительное	
кран шар. Д.20		1шт.	состояние удовлетворительное	
бак ресиверный (50л.)		1шт.	состояние удовлетворительное	
балансировочный кран Д.50		1шт.	состояние удовлетворительное	
клапан ВДУ		1шт.	состояние удовлетворительное	
	Тепловой узел			
магистральный тр-д Д.133		18м.	состояние удовлетворительное	
шар.задвижка Д.100		4шт.	состояние удовлетворительное	
шар.кран Д.50		4шт.	состояние удовлетворительное	
манометр поверка		4шт.	состояние удовлетворительное	
датчик расходомер		2шт.	в рабочем состоянии	
теплосчетчик		1шт.	в рабочем состоянии	
промывка системы отопления		18м.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
опресовка ТУ		1	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
Водопровод Х/В; Г/В				
В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)		18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)		13м.	состояние удовлетворительное	
Г-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)		18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)		13м.	состояние удовлетворительное	
Г-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)		18м.	состояние удовлетворительное	
подводка к стоякам Д.22 (медь)		6м.	состояние удовлетворительное	

	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д .25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д .15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50 (переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д .100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д .50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинker пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500х300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200х100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	

	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400x250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200x150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		
	Вентилятор	1 шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1 шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд №13			
	Выход с парковки	1	состояние удовлетворительное	
	Водопровод Х/В; Г/В			
	В-1 , Х/В (магистр. тр-д Д.32/полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Х/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-3, Г/В (магистральный тр-д Д.32 /полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Г/В, Д.28 (медь)	13м.	состояние удовлетворительное	
	Т-4 (обратка) Г/В, магистральный тр-д Д.32 (полипропелен/)	18м.	состояние удовлетворительное	
	подводка к стоякам Д.22 (медь)	6м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры на стояках:			
	В-1 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-3 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-4 Д. 25	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д. 15	4шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажная канализация Д.50			
	(переход на гофру Д.40 L=1м.)	4шт.	текущий ремонт до 20.06.	слесарь
	Заполнение гидрозатворов водой	4шт.	текущий ремонт до 20.07.	слесарь
	КК -1 Д.100 (чугунная)	50м.	состояние удовлетворительное	
	Ливневая канализация КК-2 Д. 100 (сталь)	10м.	состояние удовлетворительное	
	Прочистка гидрозатворов на ливневой канализации КК -2 Д. 100	1 шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Ревизия шар.крана Д. 50	1шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь

	Система отопления , магистральный тр-д Т-1, Д.50 (сталь) /от ТУ по га	36м.	состояние удовлетворительное	
	Т-2, Д.50 (сталь) обратка	72м.	состояние удовлетворительное	
	Ревизия запорной арматуры Т-1, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Т-2, Д .20	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Д.15	12шт.	подготовка к зиме до 20.07.	слесарь
	Дренажный тр-д системы отопления Т-1, Т-2.	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 100 (сталь)	36м.	состояние удовлетворительное	
	Пожарный трубопровод Д. 65	6м.	состояние удовлетворительное	
	Сплинкер пожарной системы	34шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный кран Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	пожарный шланг, ствол Д. 65	2шт.	состояние удовлетворительное	
	огнетушители	2шт.	поверенные,состояние удовлетворительное	
	подставка под огнетушитель	2шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчик СО	2шт.	в рабочем состоянии	
	Гаражные ворота цокольного этажа	1	состояние удовлетворительное	
	Блок управления	1шт.	состояние рабочее	
	Привод гаражных ворот	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Датчики фотоэлементов	4шт.	состояние рабочее	
	(Помещение вытяжной вентиляции гаража)	1		
	Блок управления вытяжной вентиляции	1шт.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 400х400мм.	18м.	состояние удовлетворительное	
	вентилятор вытяжной	1шт.	состояние рабочее	
	Вентиляция вытяжная гаражная: воздуховод 500х300мм.	42м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200х100мм.(из парковочных мест)	32м.	состояние удовлетворительное	
	Вентиляция приточная домовая : воздуховод 400х250мм.	15м.	состояние удовлетворительное	
	воздуховод 200х150мм.	12м.	состояние удовлетворительное	
	Тамбур - шлюз (помещение)	1		

	Вентилятор	1шт.	состояние рабочее	
	воздуховод 100x110мм.	5м.	состояние удовлетворительное	
	жалюзная решетка	1шт.	состояние удовлетворительное	
	Придомовая территория			
	Очистка придомовой территории от мусора после таяния снега	11852м2.	санитарное содержание до 20.04.	дворник
	побелка кустарников	125шт.	санитарное содержание до 1.05.	дворник
	посадка цветов	1010шт.	санитарное содержание до 1.06.	дворник
	посадка кустарников	10шт.	санитарное содержание до 1.06.	дворник
	очистка фонтана от мусора	1	санитарное содержание до 1.05.	дворник
	расконсервация фонтана	1	текущий ремонт до 09.05.	слесарь
	покраска ограждения контейнерной площадки	3шт.	санитарное содержание до 1.05.	дворник
	укрепление диванов	13 шт.	текущий ремонт до 8.05.	плотник
	покраска диванов	15шт.	санитарное содержание до 8.05.	дворник
	покраска пандуса для колясок	23шт.	санитарное содержание до 8.05.	дворник
	покраска крышек канализационных колодцев	26шт.	санитарное содержание до 8.05.	дворник
	покраска детской площадки	1шт.	санитарное содержание до 1.06.	дворник
	замена песка в 2-х песочницах на детской площадке	1,2т.	текущий ремонт до 8.05.	плотник
	замена доски на детской площадке "правила эксплуатации детской площадки"	1шт.	текущий ремонт до 1.05.	плотник
	установка правил эксплуатации водоема	1шт.	текущий ремонт до 1.08.	плотник
	изготовить ограждения для хвойников	60шт.	текущий ремонт до 1.09.	плотник
	покраска деревянного основания мостиков	2шт.	санитарное содержание до 8.05.	дворник
	покраска ливневки	13шт.	санитарное содержание до 8.05.	дворник
	промывка урн	21шт.	санитарное содержание до 1.05.	дворник
	Фасад дома		состояние удовлетворительное	
	аншлаги с указанием улицы, № дома	2шт.	состояние удовлетворительное	
	подъездные козырьки	26шт.	состояние удовлетворительное	
	крыльцо	26шт.	состояние удовлетворительное	
	перила на крыльце	26шт.	состояние удовлетворительное	
	покрытие на крыльце (3п.)	4м.	состояние удовлетворительное	
	подъездный выход (брусчатка)	26шт.	состояние удовлетворительное	
	Подъезд:			

	подъездные таблички		26шт.	состояние удовлетворительное	
	входные двери,двери выхода на парковку		65шт.	состояние удовлетворительное	
	тамбурные двери		13шт.	состояние удовлетворительное	
	покрытие в тамбуре /всего -26шт./		13шт.	состояние удовлетворительное	
	замена покрытия в тамбуре		13шт.	текущий ремонт до 1.09.	плотник
	почтовые ящики		243шт.	состояние удовлетворительное	
	подъездные окна		72шт.	состояние удовлетворительное	
	перила (по л/маршам 34м.х1,2=41м2.х13п.)		533м2.	состояние удовлетворительное	
	стены,потолки,л/марши,плитка на полу			состояние удовлетворительное	
	система отопления			состояние удовлетворительное	
	этажные эл.щитки		243шт.	состояние удовлетворительное	
	выход на кровлю 3п.,5п.,7п.,9п.,12п.		5 выходов	состояние удовлетворительное	
	ус-ка замков на решетки выхода на кровлю		5шт.	текущий ремонт до 1.05.	плотник
	Кровля (рулонная)		4499,7м2.	состояние удовлетворительное	
	Очистка кровли от мусора		4499,7м2.	текущий ремонт до 1.05.	плотник
	На основании результатов осмотра комиссия считает, что дом находится в удовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте.				
	инженер по эксплуатации	О.М. Нагорнов			
	энергетик	А.В. Фензель			
	мастер	С.М.Шмелева			
	слесарь	Е.И. Земсков			
	электромонтер	В.М. Горбунов			